Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe
BAU-ZERT e. V.
Paradiesstraße 208; 12526 Berlin

Überwachungsbericht Nr. 2026

Z2

Berichtszeitraum 01.07.2025 - 30.04.2026 Regelüberwachung ☒ Sonderüberwachung ☐

Werk	2.3422.2196.GM	Prüftag	26.05.2026 + 20.07.2026 (ergänzend Videokonferenz)
	Würschnitzer Straße 2 D-01936 Laußnitz	Überwachungsbeauftragte	Dipl.-Ing. Katrin Rahmig
		Entnahmetag	-
		Probenehmer	-
Mitglied	2.3422. EUROQUARZ GmbH Südwall 15 D-46282 Dorsten		
Werkleiter	Herr Kirstan		
WPK Prüfstelle	firmeneigen		
Prüfstellenleiter	Herr Kirstan		
Anwesend seitens des Werkes	Herr Kirstan, Frau Winter, Frau Bellinghausen		
Leistungserklärung	LEL 01-27/26		
Ausgabe des WPK Handbuches	05/2025 (QMH)		

Bewertung durch Zertifizierungsstelle	
Beurteilung	bestanden
Bewertung	1
Ahndung	ohne
Auflagen gemäß Schreiben vom: ---	Leiter der Zertifizierungsstelle 20.05.2026

Überwachte Bauprodukte
Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 aus unbedenklichen Vorkommen
Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse
Gesteinskörnungen für Mörtel nach EN 13139

Rohmaterialentnahmestelle: Zulieferung vom Hersteller KBO Ottendorf-Okrilla

Petrographischer Typ: Glazi fluviatile Kies- und Sandablagerungen

Konformitätszertifikat: Ja [x] nein [ ] Produktzertifikat nach Alkali RL: ja [x] nein [ ]

Produktqualitätszeichen: Ja [ ] nein [x]

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
	WPK System		
1	**Organisation**		
1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?	im WPK Handbuch von 05/2025 (QMH)	1
1.2	Wer ist durch die Werks- bzw. Geschäftsführung als Beauftragter für die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) benannt?	Herr Kirstan	1
1.3	Wann wurde das System der WPK letztmalig durch die Werks- bzw. Geschäftsführung überprüft und bewertet?	03/2026 MM-Review	1
2	**Kontrollverfahren**		
2.1	Ist das System der WPK in einem Handbuch beschrieben?	im WPK Handbuch/QMH von 05/2025	1
2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	ja, soweit geprüft	1
2.3	Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?	ja, im WPK Handbuch/QMH von 05/2025 Abschnitt 4.5.	1
2.4	Welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten sind an Unterauftragnehmer vergeben und werden die in diesem Zusammenhang getroffenen Verinbarungen eingehalten?	Transport des Materials, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sowie teilweise Prüfungen im Rahmen der WPK	1
2.5	Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert?	ja, Bestandteil des WPK Handbuches, durch Leistungserklärung des Zulieferwerkes beschrieben	1

3	**Produktionslenkung**		
3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	ja, Berichte im Werk anhand des Werktagebuches und Tagesberichten eingesehen	1
3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	ja, soweit erforderlich	1
3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?	ja, Kennzeichnung der Silos	1
3.4	Wird die Konformität aus dem Lager entnommener Produkte gewährleistet?	ja, durch Prüfung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle in der firmeneigenen Prüfstelle	1
3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?	ja, über Lieferscheine und Produktionsberichte, diverse Lieferscheine eingesehen	1
4	**Überwachung und Prüfung**		
4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwachungen und Prüfungen?	ja, Personal ist geschult, Labormitarbeiterinnen in 01/2024 und in 01/2026 WPL in Leipzig	
4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?	ja, Prüfmittelkartei eingesehen, Kalibrierintervalle wurden eingehalten (Labor und Produktion), Laborwaagen in 07/2025, Siebe in 03/2026, Feuchtemessgerät in 07/2025, Fahrezugwaage geeicht bis 11/2027	1
4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?	ja Prüfplan liegt vor, Anforderungen werden erfüllt	1
4.4	Gibt es Prüfstellen, die ergänzend zu der auf Seite 1 genannten WPK Prüfstelle im Rahmen der WPK eingeschaltet sind und welche sind dies?	ja, TBO Ottendorf- Okrilla - Betonprüfmaschine (PAGEL- Produkte)	1
4.5	Übersicht über Produkte und Nachweis der Prüfhäufigkeit	entfällt, da Basismaterialien zugekauft werden von Kieswerk Ottendorf Okrilla	-

Sortennummer									
Korngruppe	0/2	0,1/0,4 0,1/0,5 0,1/0,6 0,2/0,6 0,2/0,7 0,3/0,6 0,3/0,8	0,4/0,8 0,4/1,0 0,5/1,0 0,5/1,2 0,6/1,2 0,7/1,2	1,0/1,6 1,0/2,0 1,4/2,2 1,6/2,0	2,0/3,0 2,0/4,0 2,0/5,6 2,0/8,0	3,0/6,0 4,0/8,0 5,0/8,0	8,0/12,0 8,0/16,0		
Norm	EN 12620/ 13139								
Kornform									
Kornrohdichte ρ_{ssd}									
Gehalt an Feinanteilen									
Muschelschalengehalt									
Widerstand gegen Zertrümmerung									
Chloride									
Säurelösliches Sulfat									
Gesamtschwefel									
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten verändern									
Karbonatgehalt									
Schwinden infolge Austrocknen									
Wasseraufnahme									
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit									
Frost-Tau-Beständigkeit (NaCl)									
Magnesiumsulfat-Beständigkeit									
Leichtgewichtige Verunreinigungen									
Grobe organische Verunreinigungen									
Affinität zu bitumenh. Bindemitteln									
proz. Anteil gebrochener Oberflächen									
Widerstand gg. Hitzebeanspruchung									
Fließkoeffizient									

4.6	Prüfungen im Berichtszeitraum nach DAfStb Alkali-Richtlinie: nicht zutreffend		
4.6.1	Abschnitt 4.3 Rili		
	Anzahl der Produktionswochen	-	-
	zusätzlich Abgabewochen	-	-
	Einstufung nach Abschnitt 4.3		

Überwachungsbericht: 2026
Werk: Euroquarz

Korn-gruppe	Prüfungen			Einstufungen								Prüfzeugnis	Parallelprüfung WPK Prüfstelle	Einstufung durch die Zertifizierungsstelle
	Soll	Ist	Wdh.	O			OF			S				
				I	II	III	I	II	III	I	III			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.6.2	Einstufung nach Abschnitt 4.4.													
0/2												-	-	E I*
0,1/0,4 0,1/0,5 0,1/0,6 0,2/0,6 0,2/0,7 0,3/0,6 0,3/0,8 0,4/0,8 0,4/1,0 0,5/1,0 0,5/1,2 0,6/1,2 0,7/1,2 1,0/1,6 1,0/2,0 1,4/2,2 1,6/2,0												-	-	E I*
2,0/3,0 2,0/4,0 2,0/5,6 2,0/8,0 3,0/6,0 4,0/8,0 5,0/8,0 8,0/12,0 8,0/16,0														EI-S*

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
5	**Aufzeichnungen**		
5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?	ja, Prüfberichte wurden eingesehen	1
6	**Lenkung fehlerhafter Produkte**		
6.1	Werden erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	ja, soweit erforderlich vorgesehen, im Berichtszeitraum nicht erforderlich	-
7	**Lagerung und Transport**		
7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?	ja	1
7.2	Bestehen Regelungen für den Transport der Produkte und werden diese eingehalten?	ja, Festlegungen im Handbuch und Regelungen mit Unterauftragnehmern	1
7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	ja, soweit geprüft Eintragungen vollständig: LS 22482607500 vom 12.05.2026 0,1-0,6	1
8	**Schulung des Personals**		
8.1	Festgelegte Häufigkeit der Personalschulung?	ja, Schulung des Laborpersonals gemäß Schulungsplan	1
8.2	Letzte Schulung am	01/2026	1
9	**Allgemeines**		
9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?	keine Auflagen	**-**
9.2	Gab es in Bezug auf die hergestellten Bauprodukte Beanstandungen Dritter? Wenn ja, welche?	im Berichtzeitraum keine Reklamationen	1
10	**Prüfzeugnis für Produktqualitätszeichen**	-	-

Berlin, den 21.09.2025

für die Verifizierung „Leiter der Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe“

für die Validierung Überwachungsbeauftragte

Bewertung "1": Die Anforderungen der relevanten Normen werden erfüllt.
Bewertung "2": In Verantwortung des Werkes werden Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen, die zu dieser Bewertung führten, getroffen:
Bewertung "3": Es werden folgende Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen, die zu dieser Bewertung führten, festgelegt:

Zusätzliche Erläuterungen:
*bezieht sich auf die Ergebnisse der Prüfungen des Hauptlieferanten Kieswerk Ottendorf-Okrilla (überwacht durch den BAU-ZERT e.V.)